

# 伊那山地トンネル新設 (戸中・壬生沢工区) 工事だより

2021年5月号 (Vol. 11)

## 回覧

飛島・市川工務店工事共同企業体  
(戸中・壬生沢工区)

拝啓 新緑が目鮮やかな、すがすがしい季節となりました。


工事の進捗ですが、御手形交差点では栗畑側の工事を行っています。村道黒谷線では、谷側を広げながら道をまっすぐにする工事を行っています。戸中発生土置き場では、調整池護岸工(大型ブロック積)・地下排水工などの工事を施工中です。戸中非常口では発生土置き場までトンネルを掘削した土砂を運搬するベルトコンベアの一部と、トンネルの坑口付けを施工しました。

今後も、村内の広い範囲で工事を予定しております。工事車両の運行なども増えご不便をおかけしていますが、工事の施工につきましては安全・環境に十分な配慮を行いながら進めてまいりますので、引き続きご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

敬具

### 5~6月の主な工事予定

- 御手形交差点：交差点拡幅に伴う側溝・横断管などを予定。  
交通規制 有 (片側通行：3/1~6/30)
- 村道黒谷線：道路改良工事を予定。交通規制 有 (片側通行：4/12~6/30)
- 村道佐原線：改良工事のための調査(地質調査ボーリング)を予定。交通規制なし
- 村道中央横断線：非常口ヤード付近にて横断・流末排水を予定。交通規制なし  
※通行の際は、工事のためお待ち頂く可能性があります。
- 発生土置き場(戸中)：造成準備(地下排水、調整池、パルソ工等)を予定。
- 戸中非常口：ヤード整備(トンネル仮設備)を予定。



### 道路改良工事他 工程表

工種		5月	6月	7月	8月
御手形交差点	道路改良	御手形交差点改良			
村道黒谷線	道路改良	GW			
村道佐原線	調査業務		地質調査ボーリング		
村道中央横断線	排水工工事		横断・流末排水		
林道大島虻川線	道路改良			拡幅	
戸中発生土置き場	造成準備・造成	5/2~5/8			
戸中非常口	仮設備・トンネル				日曜未定

### 村道黒谷線 施工状況

村道黒谷線は谷側を拡幅してカーブ区間をまっすくにはしています。




### 御手形交差点 施工状況

佐原線（西側）栗畑側の拡幅を施工中です。中央横断線側の南北のブロック積みは完了しました。



### 戸中発生土置き場 施工状況

戸中発生土置き場では、調整池護岸工（大型ブロック積）の施工と地下排水工などを行っています。



### 戸中非常口ヤード 施工状況

戸中非常口ヤードでは、ベルコンの設置とトンネルの坑口付けを行っています。



ちょっと寄り道

新緑がきれいな季節になりました。木々の間を吹き抜ける風が心地いいですね。

リュウコ・リュウタです。  
トンネルを掘った土砂を運搬するベルトコンベアが発生土置き場入口まで伸びました。置き場の中へ伸ばしていきます。



だんQくん



リュウコ  
飛島・市川工務店工事共同企業体  
イメージキャラクター

リュウタ

お問い合わせ先

施工業者 飛島・市川工務店工事共同企業体

現場事務所 豊丘村大字神稲 9105-1

TEL 0265-49-0502